

Instalaciones: GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw

Nueva Asignación (<https://sis.solarsnap.com/tasks/form/new/3>)

Editar (<https://sis.solarsnap.com/projects/form/3>)

Borrar (<https://sis.solarsnap.com/projects/delete/3>)

### GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV (1463) (<https://sis.solarsnap.com/customers/view/1463>)

Carretera Ures Km 8, San Pedro El Saucito, San Fco de Batuc  
 C/O: Monica Gamez  
 San Pedro (Col: El Saucito) Sonora 83305  
 México

#### Asignaciones

Nombre de la Asignación	Situación	Fecha de finalización	Instalación
1.0: Levantamiento de Datos ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/8">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/8</a> )	Completada	15-10-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
1.1: Adquisicion los formularios CFE firmados por el cliente. ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/15">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/15</a> )	Completada	18-10-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
1.2: Cambio de Orden: añadir medidor para el hogar ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/13">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/13</a> )	Completada	17-10-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
1.3: Entregar 19 paneles ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/12">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/12</a> )	Completada	19-10-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
1.4: Instalar Contrapesos, 40 ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/9">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/9</a> )	Completada	29-10-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw

Nombre de la Asignación	Situación	Fecha de finalización	Instalación
2.0: Instale el cable de alimentación de la casa ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/11">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/11</a> )	Completada	01-11-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
2.1 Adquisición formularios de firma CFE ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/17">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/17</a> )	Completada	13-11-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
2.2 Techo arreglado para 45 contrapesos y techo preparado ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/32">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/32</a> )	Completada	15-11-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
2.3: Cambio de Orden: Reemplace la carcasa del cable de goma con PVC ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/10">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/10</a> )	Completada	27-11-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
2.4: Retirar el cable para instalar el pvc. ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/16">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/16</a> )	Completada	20-11-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.1: Instale el cable de casa con PVC ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/18">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/18</a> )	Completada	05-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.2 Perfore 40 contrapesos en el techo y conecte los extremos de PVC. ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/33">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/33</a> )	Cancelado	06-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.3: Instalar la línea principal (domingo) ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/19">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/19</a> )	Cancelado	09-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.4: Perfore y prepare contrapesos para paneles en el techo. ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/20">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/20</a> )	Cancelado	10-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.5: Instala los 8 paneles no tomados de la azotea ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/21">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/21</a> )	Cancelado	11-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.61: Concertar cita para la inspección de CFE ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/63">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/63</a> )	Cancelado	12-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw

Nombre de la Asignación	Situación	Fecha de finalización	Instalación
3.6: Instala los 16 paneles en la azotea ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/58">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/58</a> )	Cancelado	12-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.7: Instala los 16 paneles en la azotea ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/59">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/59</a> )	Cancelado	13-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.8: Instala los final 5 paneles en la azotea ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/60">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/60</a> )	Cancelado	14-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.8: Instala los inversores, Growatt ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/61">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/61</a> )	Cancelado	17-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
3.9: Conexiones en vivo completas a ambos medidores CFE ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/62">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/62</a> )	Cancelado	18-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
4.0: Reúnete con el inspector de CFE y completa la inspección final ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/64">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/64</a> )	Cancelado	20-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw
4.1: Encender el sistema ( <a href="https://sis.solarsnap.com/tasks/form/65">https://sis.solarsnap.com/tasks/form/65</a> )	Cancelado	21-12-2018	GAMEZ HORTALIZAS SA DE CV, 12.4Kw

SIS Version: 1.2.2